

湖州胜纯管道有限公司年产 1200 吨不锈钢洁净管道及配件项目

其他需要说明的事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“其他需要说明的事项”中应如实记载的内容包括环境保护设施设计、施工和验收过程简况，环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施的落实情况，以及整改工作情况等，现将建设单位需要说明的具体内容和要求梳理如下。

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

本项目的环境保护设施纳入了初步设计，环境保护设施的设计复合环境保护设计规范的要求，本项目按照环评及环境批复的要求落实了各项防止污染和生态破坏的措施。实际环保投资为 190 万元。

1.2 施工简况

本项目废气治理设施由建设单位委托相关单位进行设计、施工建设及后期调试，并与该公司签订了设计、施工合同，环境保护设施的建设进度和资金均得到了保证，本项目建设过程中已组织实施了本项目环评报告中提出的各项环境保护对策。

1.3 验收过程简况

按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》及其他管理文件的要求，湖州胜纯管道有限公司作为建设项目竣工环境保护验收的责任主体，在项目环评通过取得批复并竣工后，及时开展竣工环保验收工作。并于 2023 年 7 月委托湖州利升检测有限公司进行现场检测工作。

2023 年 12 月 5 日由建设单位(湖州胜纯管道有限公司)组织了竣工环境保护验收会议，验收工作组踏勘了建设项目现场，听取了建设单位对项目环境保护执行情况的汇报和验收监测单位对项目验收监测情况的汇报，审阅并核实了有关资料，经认真讨论，以书面形式一致同意本项目通过竣工环境保护验收，并提出了验收意见。

1.4 公众反馈意见及处理情况

该项目设计、施工和验收期间未收到过公众投诉，未发生环境污染事件。

2 其他环境保护措施的落实情况

环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施，主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下。

2.1 制度措施落实情况

(1) 环保规章制度

湖州胜纯管道有限公司贯彻执行了国家有关环境保护规章制度，建立环境管理体系，对全厂进行管理，制定了规范的运作程序。公司制定了环境管理方面的相关规定并严格执行。企业已成立一个环保小组，负责日常的运行和维护管理，已完善应急管理制度、设备维护制度、环保管理制度、环境应急值班制度等各类环保规章制度。

(2) 环境风险防范措施

湖州胜纯管道有限公司已完成《湖州胜纯管道有限公司突发环境事件应急预案》，并于2023年6月通过湖州市生态环境局南浔分局备案，备案编号330503-2023-059-L。预案中已明确了区域应急联动方案，企业将按照预案进行演练。

(3) 环境监测计划

湖州胜纯管道有限公司按照环境影响报告表及其批复要求，拟在排污许可证的工程中，一并落实环境监测计划，委托第三方环境检测单位对公司废气、废水、噪声进行监测，监测频次满足排污许可证要求。

2.2 配套措施落实情况

(1) 区域削减及淘汰落后产能

机加工粉尘：粉尘比重较大，车间自然沉降，基本没有外逸；配件抛光粉尘：集气罩收集通过布袋除尘装置处理达标后通过15m高排气筒排放；管道抛光粉尘：湿法抛光、密闭车间；内抛光机（干法抛光）产生的颗粒物收集后通过布袋除尘装置处理后通过15m高排气筒排放。焊接烟尘：在车间内设置焊接专区，同时配备一套移动式焊接烟尘净化器，焊接烟尘收集净化后车间内排放。

根据《湖州胜纯管道有限公司废水、废气、噪声检测报告》（报告编号：23HY07010），颗粒物污染物排放量符合环评中的总量控制指标要求。

生活污水：经化粪池预处理后，通过污水管网送至湖州南浔和孚污水处理有限公司集中处理；纯水制备废水：水质较干净，纳管排放；湿法抛光废水、超声波清洗废水：经厂区污水处理站处理后回用，不排放；蒸汽冷凝水：回用，不排放；制管夹套冷却水：循环使用，不排放。COD_{Cr}、氨氮污染物排放量符合环评中的总量控制指标要求。

本项目不涉及淘汰落后产能的措施。

(2) 防护距离控制及居民搬迁

不涉及。

3 整改工作情况

1、对照《建设项目竣工环保保护验收技术指南 污染影响类》对验收监测报告进行了完善；

2、补充了各类环保标识、图片；

3、规范化建设危废仓库；

4、按照环评审批要求，编制了《环境风险应急预案》，并报湖州市生态环境局南浔分局备案，完善应急设施；

5、加强管理，建立环保设施运行记录、台账，固废处置台账，加强对环保设施的维护保养，保证正常运行，确保各类污染物达标排放，减少对周围环境的影响。



