

浙江昱升个人护理用品有限公司新增年产 5 亿片纸尿裤项目

先行环境保护验收意见

2026 年 1 月 12 日，浙江昱升个人护理用品有限公司组织召开了“浙江昱升个人护理用品有限公司新增年产 5 亿片纸尿裤项目环境保护验收会”，并成立了验收工作组（验收组名单附后）。会前代表对本项目的环保设施进行现场检查，验收工作组听取了建设单位环保执行情况的汇报、环境监测单位监测情况的汇报、验收报告调查情况的汇报，经认真讨论，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

浙江昱升个人护理用品有限公司新增年产 5 亿片纸尿裤项目项目位于长兴经济技术开发区太湖街道县前东街 1199 号，项目审批主要内容为：投资 12000 万元，购置长兴经济技术开发区太湖街道县前东街 1199 号 20073.4m² 工业厂房，新增 5 条纸尿裤生产线及辅助设备，形成新增年产纸尿裤 5 亿片的生产能力。目前该项目年产 2 亿片纸尿裤，故本次验收为先行性环保验收。

（二）建设过程及环保审批情况

该项目于 2024 年 12 月 26 日通过长兴县浙江长兴经济技术开发区管理委员会备案，备案号为 2412-330522-04-02-710463，企业于 2025 年 2 月委托资质单位编制了《浙江昱升个人护理用品有限公司新增年产 5 亿片纸尿裤项目环境影响登记表》，2025 年 2 月湖州市生态环境局长兴分局下发《关于浙江昱升个人护理用品有限公司新增年产 5 亿片纸尿裤项目环境影响登记表的审查意见》（湖长深改备[2025]12 号）。并于 2025 年 11 月 14 日取得了排污许可登记回执，证书编号：91330522MA2B5DNMXN002X。

（三）投资情况

本项目计划投资 12000 万元，实际总投资该 8000 万元，环保投资 40 万元，占项目总投资的 0.5%。

（四）验收范围

本次验收项目为“浙江昱升个人护理用品有限公司新增年产 5 亿片纸尿裤项目项目”，地址位于长兴经济技术开发区太湖街道县前东街 1199 号，建设项目性质为扩建，本次验收为先行性环保验收。

二、工程变动情况

本次验收为先行性环保验收，根据原报批项目环评文件和现场核查，浙江昱升个人护理用品有限公司新增年产 5 亿片纸尿裤项目项目生产工艺与原报批环评的工艺基本一致，项目实施后原备案产能不变，实际产能为年产纸尿裤 2 亿片。

对照环办环评函〔2020〕688 号《关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》，本项目生产规模及总量均未超出原报批环评核定范围，故项目不存在重大变动情况。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

企业外排的废水主要为生活污水。生活污水经化粪池预处理后纳管至长兴兴长污水处理有限公司处理达标后排放。

（二）废气

分切废气经设备直连密闭管道收集至“布袋除尘装置”处理后通过一根 15m 高的排气筒（DA001）排放；复合废气产生段用密闭吸风管连接经同一根 15 米高的排气筒（DA002）排放。

（三）噪声

项目主要噪声源为设备运行噪声。通过选用低噪声型的设备和装置，加强设备的维护等措施来降低噪声对周边环境影响，厂界噪声达标排放。

（四）固废

设置了较为规范的一般固废暂存间，生活垃圾由当地环卫部门统一清运；分切边角料、不合格品、废包装材料、收集粉尘、废布袋委托废旧物资回收公司综合利用。

四、环境保护设施运行效果

根据《浙江昱升个人护理用品有限公司废水、废气、噪声委托检测》，报告编号：中昱环境（2025）检 12-114 号，中昱（浙江）环境监测股份有限公司；《浙江昱升个人护理用品有限公司废气委托检测》，报告编号：中昱环境（2026）检 01-022 号，中昱（浙江）环境监测股份有限公司 4 号，监测期结果如下：

（一）废水

公司污水总排口 pH 值、化学需氧量、悬浮物、浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮、总磷浓度均符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）表 1 中的其它企业标准。

（二）废气

企业分切废气出口颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源大气污染物二级排放标准限值；复合废气出口非甲烷总烃排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源大气污染物二级排放标准限值。厂界无组织废气监控点非甲烷总烃、总悬浮颗粒物排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中新污染源无组织排放限值；厂区内非甲烷总烃排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A 表 A.1 厂区内 VOCs 无组织排放限值标准。

（三）噪声

公司厂界东侧、厂界西侧、厂界北侧点位昼夜工业企业厂界环境噪声测试结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表 1 中 3 类限值。厂界南侧昼夜噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 中 4 类标准。

五、工程建设对环境的影响

项目基本按环保“三同时”要求落实了环境保护措施，工程建设对环境的影响在可接受范围内，已取得排污许可证（证书编号：91330522MA2B5DNMXN002X），有效期至 2030 年 11 月 13 日，管理类别为登记管理。


六、验收结论

按《建设项目先行环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形对项目逐一对照核查，《浙江昱升个人护理用品有限公司新增年产 5 亿片纸尿裤项目》环评手续齐备，主体工程和配套工程建设基本完备，项目建设内容与环评及批复内容基本一致，已基本落实了环保“三同时”和环评及备案中各项环保要求，污染物达标排放。项目基本具备了环境保护设施验收条件，验收工作组原则同意通过该项目先行环境保护验收。

七、建议和要求

1、要求严格执行所制定的环境保护管理制度，提高环境风险防范意识，加强生产、环保设备的运行管理维护，做到责任到人，确保各项污染物长期稳定达标排放。完善标志标牌和运行台账资料。

- 3、建议加强废水污染防治，严格落实厂区雨污分流、清污分流各项措施。
- 4、建议进一步加强固废的收集、暂存、处置过程管理。
- 5、自觉接受生态环境管理部门的监督管理，配合做好各项污染防治工作。

验收组组长： 

验收组专家： 



浙江昱升个人护理用品有限公司新增年产 5 亿片纸尿裤项目

先行环境保护验收组名单

成员	单位名称	职务 (职称)	联系电话
组长	浙江昱升个人护理用品有限公司	徐奇林 经理	13567234888
专家	宁波市生态环境局	王斌	13579416790
	杭州大学科技园	总工	13967272336
	湖州水务集团有限公司	高工	13587281287
其他	蔡学	中星(浙江)环境监测股份有限公司 工程师	18157278529

